

Nome attività	Durata	02 Gen 23	09 Gen 23	16 Gen 23	23 Gen 23																	
		07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO	20 g	█																				
Fase di progettazione definitiva ed esecutiva	20 g	█ Z1																				
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	9 g	█																				
Preparazione delle aree di cantiere	2 g	█																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	█																				
Apprestamenti del cantiere	2 g	█																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	█																				
Impianti di servizio del cantiere	5 g	█																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	█																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	█																				
OPERE DI SMONTAGGIO/RIMOZIONE/DEMOLIZIONE	11 g	█																				
Smontaggio dell'impianto di elevazione esistente	11 g	█																				
IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI	15 g	█																				
Impianti elevatori	15 g	█																				
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	15 g	█																				
OPERE EDILI INTERNE	5 g	█																				
Ripristino ambienti interni	5 g	█																				
Formazione intonaci interni (tradizionali)	3 g	█																				
Tinteggiatura di superfici interne	2 g	█																				
SMOBILIZZO CANTIERE	4 g	█																				
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g	█																				
Smobilizzo del cantiere	2 g	█																				
COLLAUDO	14 g	█																				
Collaudo finale	14 g	█																				
LEGENDA Zona:		█																				
Z1 = ZONA UNICA		█																				
		█																				
		█																				
		█																				
		█																				
		█																				
		█																				
		█																				



